

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
НАРУЧИЛАЦ: Агенција за инвестиције и становање
Београд, Трг Николе Пашића број 6

Одлука број: XXVIII-06 број 031-1636/15

Датум: 28.01.2016.године

Редни број јавне набавке: 43/14

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

„Извођење радова на санацији крова и замени фасадне браварије на објекту Дечјег културног центра у Београду“

Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање;

Адреса Наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића бр. 6;

Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs;

Врста наручиоца: орган јединце локалне самоуправе;

Врста предмета: Радови (извођење радова на изградњи грађевинског објекта)

Природа и обим радова: Санација крова и замена фасадне браварије на објекту Дечјег културног центра у Београду, површине кровних равни око 400м²

Основна обележја радова: Извођење грађевинско-занатских радова

Место извршења радова: Београд, Градска општина Палилула, Ул. Таковска број 8

Ознака из класификације делатности: 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда

Назив и ознака набавке из општег речника набавке: ОРН: 45261210 – кровопокривачки радови ; 45421160 – браварски радови

Првобитна вредност уговора: 10.931.720,00 динара без обрачунатог ПДВ-а;

Измењена вредност уговора: 9.553.098,87 динара без обрачунатог ПДВ-а;

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Сагласно члану 16. Основног уговора XXVIII-06 број 401.1-146 од 26.12.2014. године, а на основу Записника Комисије за примопредају и коначни обрачун од 10.11.2015. године, Извођачу радова коначним обрачуном се признају трошкови монтаже, демонтаже и најма грађевинске скеле, трошкови набавке дела аулиминијумских профила и трошкови радова по налогу Комисије, у укупном износу од 636.376,66 динара без ПДВ.;

Прилог:

Извод из Конкурсне документације тачка 26. подтачка 26.5. (страна 23/83), Модела уговора (члан 16. - страна од 36/83) као и закљученог уговора XXVIII-06 број 401.1-146 од 26.12.2014. године (члан 16. - страна 10):

- Члан 16. " Извођач је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова, уговори све непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са члановима 14. и 15. овог уговора.

За радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед, Комисије за примопредају и коначни обрачун радова и Управе за заштиту и спасавање у Београду при МУП-у Републике Србије, Наручилац ће изменити овај уговор уз претходно доношење Одлуке из чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12), закључивањем Анекса.

Уколико се коначним обрачуном изведених радова прикажу неугговорени радови који нису изведени по налогу Комисије за технички преглед, Комисије за примопредају и коначни обрачун радова и Управе за заштиту и спасавање у Београду, као и вишкови радова, Наручилац их неће признати, нити надокнадити."



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Директор

Лука Петровић